



## FICHE BILAN TRAVAUX

03/2022


### TRAVAUX DE GESTION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES ET DU LIT DU SALAT ET AFFLUENTS – ANNÉE 2021

<b>Travaux</b>	Lot 4 - Les affluents du Salat
<b>Commune</b>	Alos - Lacourt - Rivèrenert - Encourtiech
<b>Cours d'eau</b>	Alos - Artiguenard - Erp - Nert
<b>Montant des travaux</b>	12 240 € HT
<b>Entreprise</b>	Entreprise Nouveau
<b>Moyen mis à disposition</b>	Tracteur forestier + bucherons + broyeur de branches
<b>Durée des travaux</b>	15 jours du 08/12/2021 au 11/02/2022
<b>Financements</b>	 50 %  35 %  15 % 

## 1- Localisation géographique


### • Le Nert

- Délimitation géographique des travaux : Moulin des Cravives - Confluence Salat
- Distance : ~ 8 700 m de cours d'eau
- Repères cartographiques :




### • La Rivière d'Alos et le Ruisseau d'Artiguenard

- Délimitation géographique des travaux (respectivement) : Granges Bernaté - Confluence Salat / Sous hameau Artiguenard - Confluence Riv. d'Alos
- Distance (respectivement) : ~ 6 600 et 900 m de cours d'eau
- Repères cartographiques :



## • Le Ruisseau d'Erp

- Délimitation géographique des travaux : 500 m aval avant Confluence Salat
- Distance : ~ 500 m de cours d'eau
- Repères cartographiques :



## 2 - Consistance des travaux

- enlèvement des arbres en travers et des embâcles ;
- coupe sélective avec abattage des arbres faisant obstacle à l'écoulement des eaux, présentant un risque de chute ou de déstabilisation des berges (arbres et cépées fortement penchés, affouillés, glissés, morts ou dépérissants) ;
- arasement total de la végétation de certains bancs alluviaux.

Différents exemples d'opérations réalisées lors de cette tranche d'entretien sont illustrés ci-après par des photographies prises avant et après travaux :

- Enlèvement d'un chablis sur le Nert :

Avant travaux :



Après travaux :



• Dégagement lit mineur Rau. d'Erp dans la traversée de Lacourt :


**Avant travaux :**



**Après travaux :**



### **3 - Bilan des travaux**



Les techniciens rivière du SSV suivent et contrôlent les travaux réalisés par les entreprises. Sur la carte ci-dessus, sont représentés les travaux effectués. Ce suivi est rentré sous SIG. Les numéros sur fond orange correspondent à un jour de chantier.

Le chantier a été achevé en 15 jours, du 8 décembre 2021 au 11 février 2022.